



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)



โดย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาต่อไป

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๑๗
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน	๑๘-๕๖
ส่วนที่ ๓ รายงานแสดงฐานะการเงิน	๕๗-๕๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้ จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

"มุ่งมั่นพัฒนา เหล่าพัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมการศึกษา ชาวประชามีส่วนร่วม พร้อมรับประชาคมอาเซียน "

๒. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๑. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

๒. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและระบบการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานทั่วถึงเพียงพอ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน การคลัง วิธีการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

๔. บริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริหารราชการและบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

๕. การพัฒนาให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการปกครองและบริหาร ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการเชิดชูคุณธรรม

๖. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ แบบธรรมาภิบาล และมีความสามารถอย่างมืออาชีพ

๗. การบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน เอาชนะความยากจน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและให้โอกาสของคนจนหาทางลด/ทำลายค่านิยม/พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพึ่งตนเองได้

๘. สนับสนุนส่งเสริมนโยบายรัฐบาล

๙. ระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ发展和แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๔	๒๒,๙๙๖,๓๐๐	๖๘	๒๔,๒๐๔,๙๒๖	๑๑๐	๑๒๙,๗๑๑,๗๗๕	๘๕	๑๕๖,๖๗๕,๐๕๐	๓๑	๑๑๘,๓๔๑,๕๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๔๐	๒๓,๙๑๑,๔๔๐	๕๗	๒๕,๖๒๔,๗๒๐	๖๙	๓๑,๒๗๕,๒๔๐	๖๗	๓๑,๗๒๕,๕๗๓,๖๐	๗๔	๓๒,๘๐๐,๓๒๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕	๒๑๐,๐๐๐	๕	๒๑๐,๐๐๐	๕	๒๑๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร	๒	๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๑๑	๑,๘๕๔,๐๐๐	๙	๓,๒๒๙,๐๐๐	๖	๙๒๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ และการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจ ของส่วน ราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๕	๙๒๐,๕๐๐	๕	๙๒๐,๕๐๐	๑๓	๑,๖๔๘,๖๘๕	๑๙	๑,๙๕๗,๖๘๕	๑๒	๑,๕๘๗,๖๘๕
รวม	๑๕๖	๔๘,๐๕๘,๒๔๐	๑๓๗	๕๐,๙๘๐,๑๔๖	๒๐๘	๑๖๔,๖๙๙,๗๐๐	๑๘๕	๑๙๓,๘๐๗,๓๐๘,๖๐	๑๒๘	๑๕๓,๘๗๑,๕๐๕

๕. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๙๓๑,๕๖๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๔,๘๐๖,๔๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๒๑	๕,๘๗๒,๑๖๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการค้า การลงทุนและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๗	๑๐,๙๓๑,๕๖๕.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค โครงสร้าง พื้นฐาน	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม	๒,๓๗๗,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ดำเนินเนินการ เกี่ยวกับไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ ตำบลเหล่า พัฒนา	ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา

๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่นายนายกาศรี ปัญญาสาร ถึงสี่แยกไปบ้านดอนสมอ หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.จากที่นายนายกาศรี ปัญญาสาร ถึงสี่แยกไปบ้านดอนสมอ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายคำมอญ วงวันดี ถึง บ้านนางจันไตร บุพศิริ หมู่ที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายคำมอญ วงวันดี ถึง บ้านนางจันไตร บุพศิริ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่หน้าบ้านนายชูวิทย์ แสนสุข ถึงวัดป่าหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑	๙๖,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.จากที่หน้าบ้านนายชูวิทย์ แสนสุข ถึงวัดป่าหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากประปาหมู่บ้านไปเส้นทางสระประปา หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.จากประปาหมู่บ้าน ไปเส้นทางสระประปา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายหยาด โหตาชัย ถึงหน้าบ้านนางระเบียบ พันธุ์งาม หมู่ที่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายหยาด โหตาชัย ถึงหน้าบ้านนางระเบียบ พันธุ์งาม หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าดอนปู่ตา หมู่ที่ ๘	๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.หน้าดอนปู่ตา หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากนายรัตน ดังเกษิ ถึง สามแยกดอนหว้า หมู่ที่ ๖	๒๔๑,๕๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล.จากนายรัตน ดังเกษิ ถึง สามแยกดอนหว้า หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการตัดถนนสายใหม่จากนาผู้ช่วยสวาท โคตตะ ถึง ถนนสายดอนศาลา-กุดเชื่อม หมู่ที่ ๑๑	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อเพิ่มเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ตัดถนนสายใหม่จากนาผู้ช่วยสวาท โคตตะ ถึง ถนนสายดอนศาลา-กุดเชื่อม หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ถมดินสูง ๐.๓๕ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๒๓๙ ลบ.ม. ลงลูกรังสูง ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง ๕๔๖ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยลงท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการยกระดับถนนจากถนนทางหลวง หมายเลข ๒๑๗๗ ถึงหน้าบ้านนายเก่ง เสนสุข หมู่ที่ ๑๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อยกระดับถนนให้สูงขึ้นป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนเพื่อให้เกิดการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ยกระดับถนนจากถนนทางหลวง หมายเลข ๒๑๗๗ ถึงหน้าบ้านนายเก่ง เสนสุข หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร ถมดินสูง ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินถม ๒,๐๗๐ ลบ.ม. ลงลูกรังสูง ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ๑,๗๒๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ลงท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆ ละ ๘ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการยกระดับถนนจากถนนทางหลวงชนบท ถึง นานายสุริยน เหมง้าน้อย หมู่ที่ ๔	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อยกระดับถนนให้สูงขึ้นป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนเพื่อให้เกิดการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ยกระดับถนน จากถนนทางหลวงชนบท ถึง นานายสุริยน เหมง้าน้อย หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ถมดินสูง ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถม ๙๐๐ ลบ.ม. ลงลูกรังสูง ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง ๒๖๙ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ลงท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๑๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการยกระดับถนนจากที่น่านายยงยุทธ เดชพันธ์ ถึง น่านายไพมณี เดชพันธ์ หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร คันดินสูง ๑.๐๐ เมตร ลงลูกรังสูง ๐.๑๕ เมตร ลงท่อขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อยกระดับถนนให้สูงขึ้นป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนเพื่อให้เกิดการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ยกระดับถนนจากที่น่านายยงยุทธ เดชพันธ์ ถึง น่านายไพมณี เดชพันธ์ หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร คันดินสูง ๑.๐๐ เมตร ลงลูกรังสูง ๐.๑๕ เมตร ลงท่อขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการยกระดับถนนจากที่น่านายไสว คะสา ถึง คลองไส้ไก่หนองกุดลม หมู่ที่ ๑	๗๓,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อยกระดับถนนให้สูงขึ้นป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนเพื่อให้เกิดการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ยกระดับถนนจากที่น่านายไสว คะสา ถึงคลองไส้ไก่หนองกุดลม หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร คันดินสูง ๐.๕๐ เมตร ลงท่อขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน
๑๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการลงท่อนระบายน้ำจากหน้าบ้านนายเสมียน ดังเกษิ ถึง หน้าบ้านนายศรี วงษาเนา หมู่ที่ ๖	๒๒๒,๕๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในฤดูฝนและน้ำเสียออกจากครัวเรือน	ลงท่อนระบายน้ำ จากหน้าบ้านนายเสมียน ดังเกษิ ถึง หน้าบ้านนายศรี วงษาเนา หมู่ที่ ๖ ลงท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๔๕x๐.๔๕ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการลงท่อนระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒	๑๘๑,๕๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในฤดูฝน	ลงท่อนระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ จากทางหลวงชนบท ไปหนองสามขา ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน จุดที่ ๒ จากทางหลวงชนบท ถึงหนองตบ ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓)

						ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน จุดที่ ๓ ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน
๑๖.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการลงท่อ ระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๗	๒๐,๘๐๐.๐๐	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อใช้ระบายน้ำ ที่ท่วมขังในฤดูฝน	ลงท่อระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน
๑๗.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังในพื้นที่ ตำบลเหล่าพัฒนา	๑,๐๘๐,๑๐๐.๐๐	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อซ่อมแซม ถนนเดิมที่ชำรุด เสียหาย ให้มี สภาพใช้งานได้ ตามปกติ เพื่อ ความสะดวก และปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ ตำบลเหล่าพัฒนา
๑๘.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการเปลี่ยน ฝาทะแกรงเหล็ก และปรับปรุงบ่อ พัก คสล.หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้บ่อบักน้ำ เสียมีสภาพ สมบูรณ์พร้อมใช้ งานป้องกันน้ำ ท่วมขังในฤดูฝน	เปลี่ยนฝาทะแกรงเหล็กและ ปรับปรุงบ่อบัก คสล.หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓๕ บ่อ
๑๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการต่อเติม อาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนศาลา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อต่อเติม อาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนศาลาให้ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอกับ จำนวนเด็ก นักเรียนที่เพิ่มขึ้น	ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างฐานที่ตั้งพระพุทธรูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ได้กมีสถานที่ไว้กราบไหว้	ก่อสร้างฐานที่ตั้งพระพุทธรูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา ๑ แห่ง
๒๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากข้างบ้านนางถวิล พันธูทาง ถึง หน้าบ้านนางสมพร ศรีมูลตรี หมู่ที่ ๘	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.จากข้างบ้านนางถวิล พันธูทาง ถึง หน้าบ้านนางสมพร ศรีมูลตรี หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๒๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากข้างบ้านนายพิน สวรรค์ พันธูทาง ถึง หน้าบ้านนางหมี พันธูทาง หมู่ที่ ๘	๓๓,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.จากข้างบ้านนายพิน สวรรค์ พันธูทาง ถึง หน้าบ้านนางหมี พันธูทาง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๒๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากข้างบ้านนายวีระ พันธูทาง ถึง หน้าบ้านนายประวัติ ด่างเกี หมู่ที่ ๘	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.จากข้างบ้านนายวีระ พันธูทาง ถึง หน้าบ้านนายประวัติ ด่างเกี หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๒๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ถึงหน้าบ้านนางประไพ พันธูทาง หมู่ที่ ๘	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.จากข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ถึงหน้าบ้านนางประไพ พันธูทาง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๒๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาเคลื่อนที่พบประชาชน	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อออกให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่างๆของประชาชน	จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาเคลื่อนที่พบประชาชน
๒๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองคลัง	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุน รร.บ้านดอนบอหนองโอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	นักเรียน คณะครู รร.ดอนบอหนองโอง

๒๘.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ และการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจ ของส่วน ราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุน รร.บ้าน ดอนศาลา	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อใช้ในการ ดำเนินโครงการ เรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	นักเรียน คณะครู รร.บ้าน ดอนศาลา
๒๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ และการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจ ของส่วน ราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุน รร.บ้าน นาน้อย	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- เพื่อใช้ในการ ดำเนินโครงการ เรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (โครงการเลี้ยง แพะเนื้อ) - เพื่อให้เด็กนักเรียนมี จิตสำนึกในการ คัดแยกขยะและ รักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียน	นักเรียน คณะครู รร.บ้านนา น้อย
๓๐.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ และการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจ ของส่วน ราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุน รร.บ้าน หนองดุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อใช้ในการ ดำเนินโครงการ ดังนี้ ๑.เลี้ยง ไส้เดือนเพื่อการ เรียนรู้เกษตร อินทรีย์ ๒. ส่งเสริมสนับสนุน วงเสียดิสน น้อยโรงเรียนบ้าน หนองดุด ๓. โครงการเพาะ เห็ดขาวใน คอนโด	นักเรียน คณะครู รร.บ้าน หนองดุด

๓๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ และการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจ ของส่วน ราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุน รร.บ้าน เหล่าพัฒนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อใช้ในการ ดำเนินโครงการ เศรษฐกิจ พอเพียง	นักเรียน คณะครู รร.บ้าน เหล่าพัฒนา
๓๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ และการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจ ของส่วน ราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	โครงการอบรม เจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการ เลือกตั้ง ในการ เลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การ บริหารส่วนตำบล และนายก องค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล่า พัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้เจ้า พนักงาน ผู้ดำเนินการ เลือกตั้งมีความรู้ ความเข้าใจใน บทบาทและ หน้าที่ของตนเอง ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของ คณะกรรมการ การเลือกตั้ง	เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ เลือกตั้ง (กปน.และรบก.) จำนวน ๑๘๗ คน
๓๓.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ และการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจ ของส่วน ราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การ บริหารส่วนตำบล เหล่าพัฒนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อเตรียมความ พร้อมด้าน บุคลากรเมื่อเกิด ภัยพิบัติในพื้นที่	จิตอาสาในพื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา

๓๔.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ และการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจ ของส่วน ราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนองค์การ บริหารส่วนตำบล บ้านเสียว	๒๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อใช้ในการ ดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอนาหว้า	อุดหนุนงบประมาณศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาหว้า
๓๕.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กได้มี กิจกรรมเพื่อ พัฒนาทักษะด้าน ต่างๆ ผู้ใหญ่ให้ ความสำคัญกับ กิจกรรมของเด็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล เหล่าพัฒนา จำนวน ๖ ศูนย์
๓๖.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	๑,๖๔๓,๕๖๕.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร กลางวันและค่า จัดการเรียนการ สอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน พื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน พื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา
๓๗.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา สำหรับอาหาร กลางวันโรงเรียน ในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา	๓,๘๘๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้เด็ก นักเรียนได้รับ ประทานอาหาร ครบ ๕ หมู่ เพื่อให้มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์	สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา จำนวน ๕ แห่ง

๓๘.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการปฏิบัติ ธรรมองค์การ บริหารส่วนตำบล เหล่าพัฒนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้ผู้นำ ท้องถิ่น พนักงาน ข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล่า พัฒนา ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมที่ ส่งเสริม พระพุทธศาสนา ให้คงอยู่	ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๓๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบล เหล่าพัฒนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้มีกิจกรรม ร่วมกัน	จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่า พัฒนา
๔๐.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการส่งเสริม การฝึกอาชีพเพิ่ม รายได้แก่คน พิการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อให้ผู้พิการมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	ผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา
๔๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการส่งเสริม และการฟื้นฟู สุขภาพคนพิการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ พิการในทุกด้าน ให้ดียิ่งขึ้น	ผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา
๔๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการส่งเสริม การฝึกอาชีพ ผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อให้ผู้สูงอายุมี อาชีพ สร้าง รายได้ คุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา
๔๓.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อให้ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	ผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา
๔๔.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการ เสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงวัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อนำภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุไป ถ่ายทอดให้แก่เด็ก และเยาวชนใน พื้นที่	ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนใน พื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา

๔๕.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการส่งเสริม ครอบครัว เศรษฐกิจ พอเพียง	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อให้คนใน ชุมชนได้มีความรู้ เกี่ยวกับการ ดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา
๔๖.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการส่งเสริม อาชีพ	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อให้คนใน ชุมชนได้มีความรู้ และพัฒนาอาชีพ ของตนให้มี ประสิทธิภาพ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา
๔๗.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการส่งเสริม สภาเด็กเยาวชน ต่อต้านการทุจริต	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อสร้าง จิตสำนึกและ ตระหนักในการ ต่อต้านการทุจริต ให้เกิดขึ้นในเด็ก และเยาวชนที่จะ เป็นอนาคตของ ชาติต่อไป	เด็ก เยาวชน ตลอดจน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา
๔๘.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการแพทย์ ฉุกเฉินเบื้องต้น ตำบลเหล่าพัฒนา	๘๒๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ ประชาชนในการ เข้ารับบริการ สถานพยาบาล	จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการ เข้ารับบริการสถานพยาบาล
๔๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ ประชาชนในช่วง เทศกาลต่างๆ	จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการใช้ ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ

๕๐.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	จัดจ้างองค์กร หรือสถาบันทำ การวิจัย ประเมินผล สำรวจความพึง พอใจของ ผู้รับบริการจาก อบต.เหล่าพัฒนา	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบา ล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้ทราบ ความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อ การให้บริการของ อบต.เหล่าพัฒนา ในแต่ละด้าน เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาที่ดีต่อไป	จัดจ้างองค์กรหรือสถาบันทำ การวิจัย ประเมินผล สํารวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาก อบต.เหล่าพัฒนา
๕๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการชุมชน ปลอดขยะ (Zero Waste)	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบา ล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้ตำบล เหล่าพัฒนา มีการ บริหารจัดการ ขยะที่มีคุณภาพ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนาทั้ง ๑๕ หมู่
๕๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อควบคุมและ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่ ตำบลเหล่า พัฒนา	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนสุนัข แมว
๕๓.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการ "จิต อาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ"	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบา ล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนประชน ทั่วไปปฏิบัติ หน้าที่เป็นจิต อาสาร่วมกันทำ ความดี ด้วยการ บำเพ็ญประโยชน์	คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนประชน ทั่วไป
๕๔.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	๑๖๖,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบา ล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการ เลือกตั้งของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล่า พัฒนา	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา

๕๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	โครงการด้านการ ส่งเสริมการ พัฒนาสตรี	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อสนับสนุน ให้ ความรู้ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ใน พื้นที่	สตรีในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา
๕๖.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	โครงการนมัสการ พระธาตุประสิทธิ์ บุญเดือนสี่ของดี นาหว้า	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ร่วม นมัสการพระธาตุ ประสิทธิ์ซึ่งเป็น พระธาตุประจำ อำเภอนาหว้า และร่วมแสดง สินค้าของดีแต่ละ ตำบล ส่งเสริม การท่องเที่ยว ของอำเภอนา หว้า	เข้าร่วมโครงการนมัสการพระ ธาตุประสิทธิ์บุญเดือนสี่ของดี นาหว้า
๕๗.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การค้า การ ลงทุนและ ส่งเสริมการ ผลิตภาค การเกษตร	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบา ล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อเป็นการ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ให้ ยังคงอยู่ไม่สูญ พันธุ์	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการดำเนินงาน

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	

๑.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา	ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น
๒	โครงการก่อสร้างฐานที่ตั้งพระพุทธรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา	ก่อสร้างฐานที่ตั้งพระพุทธรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา ๑ จุด	๓๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	เด็กมีสถานที่กราบไหว้
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่นาภายาศรีถึงสี่แยกไปบ้านดอนสมอ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล.จากที่นาภายาศรี ปัญญาสาร ถึงสี่แยกไปบ้านดอนสมอ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มาอย่างสะดวก

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาคำมอญ วงวันดี ถึง บ้านนางจันทร์ บุพศิริ หมู่ ๒ บ้านนางจันทร์ บุพศิริ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาคำมอญ วงวันดี ถึง บ้านนางจันทร์ บุพศิริ หมู่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๐๔,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากนานาจารย์ต้น ดังเกชี ถึง สามแยกดอนหว้า หมู่ที่ ๖ แยกดอนหว้า หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคสล.จากนานาจารย์ต้น ดังเกชี ถึง สามแยกดอนหว้า หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๔๑,๕๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ถึง หน้าบ้านนางประไพ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล.จากข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ถึง หน้าบ้านนางประไพ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๓๗,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จาก ข้างบ้านนางฉวีล พันธ์กลาง ถึง หน้าบ้านนางสมพร ศรีมูลศรี หมู่ ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คลส.จากข้างบ้านนางฉวีล พันธ์กลาง ถึง หน้าบ้านนางสมพร ศรี มูลศรี หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังให้ ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๑,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ทำให้ประชาชนใน เขตพื้นที่สามารถ เดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก
๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จาก ข้างบ้านนายพินสรวงค์ พันธ์กลาง ถึง หน้าบ้านนางหมี่ พันธ์กลาง หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คลส.จากข้างบ้านนายพิน สรวงค์ พันธ์กลาง ถึง หน้าบ้านนางหมี่ พันธ์กลาง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง ให้ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๓,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ทำให้ประชาชนใน เขตพื้นที่สามารถ เดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จาก ข้างบ้านนายวีระ พันธ์กลาง ถึง หน้าบ้านนายประวัติ ต่างเกสี หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คลส.จากข้างบ้านนายวีระ พันธ์กลาง ถึง หน้าบ้านนายประวัติ ต่าง เกสี หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังให้ ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๗,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ทำให้ประชาชนใน เขตพื้นที่สามารถ เดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หน้าดอนปู่ตา หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังให้รถทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ก่อสร้างถนน คลส.หน้าดอนปู่ตา หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังให้รถทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากประปาหมู่บ้าน ไปเส้นทางสระประปา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังให้รถทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย	ก่อสร้างถนน คลส.จากประปาหมู่บ้าน ไปเส้นทางสระประปา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังให้รถทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย	๓๕๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากที่หน้าบ้านนาขุวิทย์ เสนสุข ถึงวัดป่าหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คลส.จากที่หน้าบ้านนาขุวิทย์ เสนสุข ถึงวัดป่าหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังให้รถทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙๖,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากหน้าบ้านนายหยาด โหตาชัย ถึงหน้าบ้านนางระเบียบ พันธุกลาง หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างถนน คลส.จากหน้าบ้านนายหยาด โหตาชัย ถึงหน้าบ้านนางระเบียบ พันธุกลาง หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังให้รถทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการยกระดับถนน จากถนนทางหลวงชนบททางหลวงชนบท ถึง นานายสุริยน เห่งน้อย หมู่ที่ ๔ เห่งน้อย หมู่ที่ ๔	ยกระดับถนน จากถนนทางหลวงชนบทถึง นานายสุริยน เห่งน้อย หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ถมดินสูง ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถม ๕๐๐ ลบ.ม. ลงลูกรังสูง ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง ๒๖๙ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ลงท่อ คลส.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	-	-	๑	ถนนสูงขึ้นน้ำท่วมในฤดูฝนการสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๑๗	โครงการยกระดับถนนจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๗ ถึง หน้าบ้านนายแก้งแสนสุข หมู่ที่ ๑๐	ยกระดับถนนจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๗ ถึง หน้าบ้านนายแก้งแสนสุข หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร ถมดินสูง ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินถม ๒,๐๗๐ ลบ.ม. ลงลูกรังสูง ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ๑,๗๒๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ลงท่อ คลส.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆ ละ ๘ ท่อน รวม	๔๐๘,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ถนนสูงขึ้นน้ำท่วมในฤดูฝนการสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการยกระดับถนนจากที่นา นายงยุทธ เดชขันธุ์ ถึง นานาย เหมณี เดชขันธุ์ หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ถมดินสูง ๑.๐๐ เมตร ปริมาณ ดินถม ๑,๑๒๒ ลบ.ม. ลงลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๔๙ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ลงท่อ คสล.(เม.ก. ขึ้น๓) ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑	ยกระดับถนนจากที่นา นายงยุทธ เดชขันธุ์ ถึง นานาย เหมณี เดชขันธุ์ หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ถมดินสูง ๑.๐๐ เมตร ปริมาณ ดินถม ๑,๑๒๒ ลบ.ม. ลงลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง ๑๔๙ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ลงท่อ คสล.(เม.ก. ขึ้น๓) ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	๑	ถนนสูงขึ้นน้ำไม่ท่วม ในฤดูฝนการสัญจร ไป-มา สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๑๙	โครงการลงท่อระบายน้ำจาก หน้าบ้านนาย เหมณี เดชขันธุ์ ถึง หน้าบ้านนายศรี วงษาเนา หมู่ที่ ๖ ลงท่อ คสล.(เม.ก. ขึ้น ๓) ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ท่อน ป่อพัก คสล.ขนาด ๐.๔๕x๐.๔๕ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑	ลงท่อระบายน้ำจากหน้าบ้านนาย เหมณี เดชขันธุ์ ถึง หน้าบ้านนายศรี วงษาเนา หมู่ที่ ๖ ลงท่อ คสล.(เม.ก. ขึ้น ๓) ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ท่อน ป่อพัก คสล.ขนาด ๐.๔๕x๐.๔๕ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑	๒๒๒,๕๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	น้ำไม่ท่วมขังในฤดู ฝนและระบายน้ำ เสียออกจาก ครั้วเรือนได้สะดวก ขึ้น

บัญชีรายการผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการลงท่อบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒	ลงท่อบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ จากทางหลวงชนบท ไปหนองสามเขา ท่อ คลส.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน จุดที่ ๒ จากทางหลวงชนบท ถึงหนองตูป ท่อ คลส.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน จุดที่ ๓ ท่อ คลส.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๘ ท่อน	๑๘๑,๕๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	น้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝนและระบายน้ำเสียออกจากครัวเรือนได้สะดวกขึ้น
๒๑	โครงการลงท่อบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๗	ลงท่อบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ท่อ คลส.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๒๐,๘๐๐	๒๐,๕๐๐	๓๐๐	กองช่าง	-	-	๑	น้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝนและระบายน้ำเสียออกจากครัวเรือนได้สะดวกขึ้น

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กและปรับปรุงท่อพักคสล.หมู่ที่ ๑	เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กและปรับปรุงท่อพักคสล.หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓๕ บ่อ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	๑	-	-	ฝาตะแกรงรางระบายน้ำได้รับการซ่อมแซม น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนปลอดภัย
รวม	๒๓ โครงการ		๔,๗๖๐,๔๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๒,๘๐๐		๑๘	๑	๔	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม	เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา	๒,๓๗๗,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
รวม	๑ โครงการ		๒,๓๗๗,๐๐๐	-	-		-	๑	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	จัดจ้างองค์กรหรือสถาบันทำการวิจัย ประเมินผล สำหรับความพึงพอใจของพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.เหล่าพัฒนา	จัดจ้างองค์กรหรือสถาบันทำการวิจัย ประเมินผล สำหรับความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.เหล่าพัฒนา	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	๑	-	-	ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เหล่าพัฒนา ในแต่ละด้าน นำไปสู่การพัฒนาต่อไป
รวม	๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐	-	-		๑	-	-	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการสร้างปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้得不น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนสุนัข แมว	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัด	๑	-	-	โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนาลดลงและหมดไป
๒	โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	จัดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัด	๑	-	-	ตำบลเหล่าพัฒนาเป็นชุมชนที่ปลอดขยะ
๓	โครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นตำบลเหล่าพัฒนา	จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการสถานพยาบาล	๘๒๖,๐๐๐	๖,๖๐๐	๘๑๙,๔๐๐		-	๑	-	ประชาชนเข้าถึงสถานพยาบาลได้รวดเร็ว
รวม	๓ โครงการ		๙๑๖,๐๐๐	๖,๖๐๐	๘๑๙,๔๐๐		๒	๑	-	

๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลเหล่าพัฒนา	จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๒,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	๑	-	-	อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญลดลง
รวม	๑ โครงการ		๒,๐๐๐	-	-		๑	-	-	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒.๔ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	๑	-	-	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี	๑,๖๔๓,๕๖๕	๙๓๖,๐๐๕	๗๐๗,๕๖๐	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนครอบคลุมทุกด้าน

บัญชีรายการผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	- สนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๕ แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เด็กปฐมวัยใน ศพด. ในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๖ แห่ง	๒,๑๘๘,๓๐๑	-	-	กองการศึกษาฯ	๑	-	-	เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขึ้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๕ แห่ง	๓,๘๘๕,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	นักเรียนชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตตำบลเหล่าพัฒนาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนครอบคลุมทุกด้าน
รวม	๔ โครงการ		๗,๗๒๘,๘๖๖	๙๓๖,๐๐๕	๗๐๗,๕๖๐		๒	-	๒	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ	การดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การให้ความรู้ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ การพัฒนาฝีมือการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้มาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว	๑๕,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	-	-	ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับตนเอง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้แก่คนพิการ	ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการสร้างรายได้ เช่น การจัดอบรมการสร้างอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้คนพิการ และ/หรือผู้ดูแลคนพิการ	๑๕,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	-	-	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓	โครงการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ	ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการ การจัดทำศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การให้ความรู้ในการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ การตรวจสุขภาพคนพิการ และ/หรือผู้ดูแลคนพิการ	๑๕,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	-	-	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ การสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การออกกำลังกาย ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	-	-	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕	โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	ดำเนินการเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เช่น การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นทะเบียนภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ นำภูมิปัญญาของผู้สูงอายุไปถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบล ซึ่งเป็นการยกย่อง เชิดชู พร้อมประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุในแต่ละด้าน	๑๕,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	-	-	ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
รวม	๕ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	-		๕	-	-	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

๑	โครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต	ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน	๑๕,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงผลเสียต่อตนเองและส่วนร่วมในการทุจริต ๒ ๓ ๔
๒	โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ให้สามารถพึ่งพาตนเอง	๑๕,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน การให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี	๑๕,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	สตรีในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนาได้รับการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชนให้มีความสามารถเป็นพลังของการพัฒนา

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ	การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน กลุ่มสตรี เยาวชน ประชาชนในเขตตำบลเหล่าพัฒนา เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การทำอาหาร คหกรรม งานช่างต่างๆ สิ่งประดิษฐ์ การบริการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	คนในชุมชนได้มีความรู้และพัฒนาอาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพ
รวม	—๔—โครงการ		๖๐,๐๐๐	-	-		-	-	๔	๖๓๕

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเหล่าพัฒนา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นทีตำบลเหล่าพัฒนา	๑๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา	-	-	๑	ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
๒	โครงการปฏิบัติธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	โครงการปฏิบัติธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา	๑	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ชีวิตประจำวันโดยยึดหลักธรรม
รวม	—๒—โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	-		๑	-	๑	

บัญชีรายการผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	

๓.ยุทธศาสตร์: การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ปัญเตือนสี่ของตึนาหัว	โครงการนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ปัญเตือนสี่ของตึนาหัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหัว	ส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ	๕๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	๑	-	-	ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
รวม	๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-		๑	-	๑	

๔.ยุทธศาสตร์: การพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร

๔.๑ แผนงานการเกษตร

๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้ยังคงอยู่ไม่สูญพันธุ์	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	๑	-	-	พันธุกรรมพืชให้ยังคงอยู่ไม่สูญพันธุ์
รวม	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	-	-		๑	-	-	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	

๕.ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติงานกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ใช้สำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	๒๕๐,๐๐๐	๑๖๕,๙๒๖	๘๔,๐๗๔	สำนักปลัด	-	-	๑	การเลือกตั้งสำเร็จตามเป้าหมาย
๒	โครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"	คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	๑	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีต่อสังคม
๓	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี	๕,๐๐๐	-	-	กองคลัง	๑	-	-	ประชาชนพอใจในการรับบริการนอกสถานที่
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	๓๐,๐๐๐	-	-	กองคลัง	๑	-	-	แผนที่ภาษีมีความสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาหว้า	ประชาชนในพื้นที่อำเภอนาหว้า	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	๑	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ~ ๓๖ ~
รวม	—๕—โครงการ		๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๙๒๖.๐๐	๘๔,๐๗๔.๐๐		๓	-	๒	

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	จิตอาสาในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	๑	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดภัยพิบัติ
รวม	—๑—โครงการ		๒๐,๐๐๐	-	-		๑	-	-	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๕.๓ แผนงานการศึกษา										
๑	อุดหนุน รร.บ้านดอนปอหนองเือง	ดำเนินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	คณะครู นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒	อุดหนุน รร.บ้านดอนศาลา	ดำเนินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	คณะครู นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓	อุดหนุน รร.บ้านน่าน้อย	ดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	๒๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	คณะครู นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าให้กับขยะได้

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๔	อุดหนุน รร.บ้านหนองตูด	ดำเนินโครงการเพาะเห็ดขาวในคอนโด	๒๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	คณะครู นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดขาวในคอนโดและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคต
๕	อุดหนุน รร.บ้านเหล่าพัฒนา	ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	คณะครู นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม	๕ โครงการ		๑๒๐,๐๐๐	-	-		-	-	๕	

บัญชีรายการผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์)
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

๑	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน ๑๑ เครื่อง (ราคารวมติดตั้ง) ดังรายการ ต่อไปนี้ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตุต ขนาด ๒๖,๐๐๐ ปีติยุ จำนวน ๒ เครื่อง ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบอ ขนาด ๓๐,๐๐๐ ปีติยุ จำนวน๓ เครื่อง ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายน้อย ขนาด ๓๐,๐๐๐ ปีติยุ จำนวน ๓ เครื่อง ๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าพัฒนา ขนาด ๓๐,๐๐๐ ปีติยุ จำนวน ๒ เครื่อง ๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคำไฮ ขนาด ๓๐,๐๐๐ ปีติยุ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๒๙,๓๐๐	๔๒๙,๓๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	-	-	๑	บรรยากาศใน ห้องเรียน เหมาะสม นักเรียนมี ความสุขในการ เรียน ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ ดีขึ้น
รวม	๑โครงการ		๔๒๙,๓๐๐	๔๒๙,๓๐๐	๐		-	-	๑	

บัญชีรายการผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานการศึกษา

๑	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	๑	-	-	มีเครื่องพิมพ์เพียงพอในการใช้งาน
รวม	๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐	-	-		๑	-	-	

๓ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	เครื่องขยายเสียงขับปากฮอร์น	เครื่องขยายเสียงขับปากฮอร์น กำลังวัตต์ ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัด	๑	-	-	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง
รวม	๑ โครงการ		๒๒,๐๐๐	-	-		๑	-	-	

๔ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	จัดซื้อลิ่ววटरระยะทางแบบดิจิตอล	จัดซื้อลิ่ววटरระยะทางแบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๐	กองช่าง	-	-	๑	การตรวจสอบระยะทางมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
รวม	๑ โครงการ		๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๐		-	-	๑	

บัญชีรายการผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

๕ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑	จัดซื้อตู้เย็น	จัดซื้อตู้เย็นจำนวน ๑ ตู้ คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขอ ๑) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ คิวบิกฟุต ๒) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	๐	กองช่าง	-	-	๑	มีตู้เย็นไว้ใช้ใน สำนักงานและ เพื่อบริการ ประชาชนที่มา ขอรับบริการ ๓
รวม	๑ โครงการ		๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	๐		-	-	๑	

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

๑	จัดซื้อตู้เย็น	จัดซื้อตู้เย็นจำนวน ๑ ตู้ คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขอ ๑) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ คิวบิกฟุต ๒) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	๑	มีตู้เย็นไว้ใช้ใน สำนักงานและ เพื่อบริการ ประชาชนที่มา ขอรับบริการ
รวม	๑ โครงการ		๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	๐		-	-	๑	

บัญชีรายการผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์)
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ คงเหลือ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๕.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี ๔) พร้อมใบมีด	๒๘,๕๐๐	-	-	สำนักงานปลัด	๑	-	-	มีเครื่องตัดหญ้า ไว้ใน สำนักงานและ บริการประชาชน
รวม	๑ โครงการ		๒๘,๕๐๐	-	-		๑	-	-	๒๘,๕๐๐

บัญชีรายการผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์)
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๖ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ										
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	จัดซื้อเครื่องวัดความลึกท้องน้ำ	จัดซื้อเครื่องวัดความลึกท้องน้ำจำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติ ๑. มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขได้ถึง ๗ หลัก ๒. มีเซ็นเซอร์วัดความลึกแบบหมุนลอยน้ำ มาพร้อมสายเคเบิ้ลยาว ๑๐ เมตร ๓. มีระบบปิดเครื่องเองอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานประมาณ ๑๐ วินาทีหลังจากที่ปล่อยปุ่มสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง ๔. จอแสดงผลมีไฟ Backlight ช่วยในการมองเห็นในที่มืด ๕. ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ DC๙V. ๖. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก ๑๗๐ กรัม ตัวเซนเซอร์ ๔๔๐ กรัม	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	๑	มีเครื่องวัดความลึกท้องน้ำ ทำให้สามารถวัดความลึกของน้ำได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น
รวม	๑ โครงการ		๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐		-	-	๑	

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอป.เหล่าพัฒนา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการตัดถนนสายใหม่จากนาผู้ช่วยสาวทโคตตะ ถึง ถนนสายตอนศาลา-กุดเชื่อมโยง หมู่ที่ ๑๑	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการยกระดับถนนจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๗ ถึง หน้าบ้านนายแก่ง เสนสุข หมู่ที่ ๑๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการยกระดับถนนจากที่นายนายยงยุทธเดชพันธ์ ถึง นานายไพมณี เดชพันธ์ หมู่ที่ ๑๔	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการลงท่อระบายน้ำในพื้นที่หมู่ที่ ๗	๒๐,๘๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและ	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การแพทย์	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๖๔๓,๕๖๕.๐๐	๙๓๖,๐๐๕.๐๐	๙๓๖,๐๐๕.๐๐	๗๐๗,๕๖๐.๐๐
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การแพทย์	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๓,๘๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๓๙,๓๕๐.๐๐	๑,๙๓๙,๓๕๐.๐๐	๑,๙๔๕,๖๕๐.๐๐
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การแพทย์	โครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การแพทย์	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๖๖,๖๐๐.๐๐	๑๖๕,๙๒๖.๐๐	๑๖๕,๙๒๖.๐๐	๖๗๔.๐๐
๑๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการนมัสการพระธาตุประสิทธิ์บุญเดือนสี่ของดินนาหว้า	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕
อบต.เหล่าพัฒนา นาหว้า จ.นครพนม

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน	๕๔	๑๒๓,๑๐๑,๙๐๐.๐๐	๒๔	๔,๘๐๖,๔๐๐.๐๐	๔	๗๓๖,๐๐๐.๐๐	๒	๕๙๓,๐๐๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	๘๐	๓๓,๐๗๐,๓๒๐.๐๐	๒๑	๕,๘๗๒,๑๖๕.๐๐	๔	๓,๐๕๖,๒๘๑.๐๐	๔	๓,๐๕๖,๒๘๑.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการค้า การลงทุน	๖	๙๒๒,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐

และส่งเสริมการผลิตภาค การเกษตร								
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจของส่วน ราชการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑,๘๐๕,๖๘๕. ๐๐	๑๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๒	๖๘,๘๐๐.๐๐	๒	๖๘,๘๐๐.๐ ๐
รวม	๑๖๕	๑๕๙,๑๑๙,๙๐ ๕.๐๐	๕๗	๑๐,๙๓๑,๕๖๕ .๐๐	๑๑	๓,๘๗๑,๐๘๑. ๐๐	๙	๓,๗๒๘,๐๘ ๑.๐๐

ผลการดำเนินงาน

อบต.เหล่าพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลเหล่าพัฒนา ไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา



วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



วันที่ ๒๓ -๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ร่วมกับ รพ.สต.เหล่าพัฒนา และ อสม. ตรวจ
แนะนำร้านค้าในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ร่วมกับ รพ.สต.เหล่าพัฒนา ร่วมกับ กศน. อำเภอหนองบัว เติมนรณรงค์เชิญ
ชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาและนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเหล่าพัฒนา



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร



วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ “น้ำ คือ ชีวิต น้ำ คือ ความมั่นคง” องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดย นายสุภาพ วงษาเนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนศาลา ตามข้อกำหนดของสำนักงานชลประทาน ก่อนทำการส่งมอบ ระบบสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนศาลาให้เป็นสมบัติทางราชการโดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาทำหน้าที่กำกับและบริหารจัดการตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป ทั้งนี้ เบื้องต้นมีพื้นที่ของเกษตรกรเข้าร่วม และได้รับประโยชน์กว่า ๑,๐๐๐ ไร่ สมาชิกกว่า ๙๐ ราย.



วันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา มอบสิ่งของ และของใช้ที่จำเป็น พร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส นายพิชิตชัย วงษาเนา บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๘ บ้านหนองดุด ต.เหล่าพัฒนา จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท



วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เปิดการประชุมสภาเป็นครั้งแรกโดยมี นายทินกร ชันแก้ว นายอำเภอหนองหว่า เป็นประธานเปิดการประชุม



วันจันทร์แรกของทุกเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นำโดย นายสุภาพ วงษาเนา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง



วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นำโดย นายสุภาพ วงษานาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา ร่วมงานนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ บุญเดือนสี่ของดินาหว่า ประจำปี ๒๕๖๕



วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ทำการออกพ่นยาฆ่าเชื้อที่โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนและครู



วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้มอบรถวีลแชร์และของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยบ้านนา
น้อยและบ้านดอนศาลา



วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๕



วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ มอบอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่พี่น้องบ้านหนองดุดและบ้านดอนศาลา



วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยการนำของนายกสุภาพ วงษาเนา นายก อบต.เหล่าพัฒนา คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่พนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา



ส่วนที่ ๓
รายงานแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	7,871,403.05	13,411,568.60	5,540,165.55
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	12,821.36	-	(12,821.36)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	2,356.26	2,356.26
เงินลงทุนระยะสั้น	30,854,881.80	30,905,669.79	50,787.99
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	179,133.16	-	(179,133.16)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,268.72	-	(2,268.72)
ที่ดิน	810,000.00	810,000.00	-
อาคาร	8,869,758.32	9,126,258.32	256,500.00
ครุภัณฑ์	1,022,227.66	1,071,627.66	49,400.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	40,833,069.79	42,742,069.79	1,909,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
รวมสินทรัพย์	90,455,563.86	98,069,550.42	7,613,986.56
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	70,900.00	2,000.00	(68,900.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,923.83	35,914.60	13,990.77
เงินประกัน	103,605.00	312,130.00	208,525.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	925,336.67	937,784.67	12,448.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,066,266.79	1,066,266.79	-
เงินประกัน - ระยะยาว	552,435.00	552,435.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	78,200.00	78,200.00	-
รวมหนี้สิน	2,818,667.29	2,984,731.06	166,063.77
เงินสะสม	71,862,770.01	71,887,053.84	24,283.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,774,126.56	15,774,126.56	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,423,638.96	7,423,638.96
รวมหนี้สินและเงินสะสม	90,455,563.86	98,069,550.42	7,613,986.56

(นางสาวดารณี นามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

(นายสุภาพ วงษานาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

