



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)



โดย งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาต่อไป

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๑๘
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน	๑๙-๕๒
ส่วนที่ ๓ รายงานแสดงฐานะการเงิน	๕๓-๕๔
⇒ ภาคผนวก	
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๕๕-๕๖

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้ จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การ บริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

"มุ่งมั่นพัฒนา เหล่าพัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมการศึกษา ชาวประชามีส่วนร่วม พร้อมรับ ประชาคมอาเซียน "

๒. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๑. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

๒. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและระบบการจัดบริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานทั่วถึงเพียงพอ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน การคลัง วิธีการ จัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

๔. บริหารและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริหารราชการและบริการประชาชนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

๕. การพัฒนาให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้าน การเมืองการปกครองและบริหาร ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการเชิดชูคุณธรรม

๖. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ แบบธรรมาภิบาล และมีความสามารถอย่างมืออาชีพ

๗. การบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน เอาชนะความยากจน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและให้ โอกาสของคนจนทางลด/ทำลายค่านิยม/พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพึ่งตนเองได้

๘. สนับสนุนส่งเสริมนโยบายรัฐบาล

๙. ระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของ งบประมาณและบังเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. การวางแผน

อบต.เหล่าพัฒนา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

อบต.เหล่าพัฒนา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	๕๙	๕๔,๐๙๗,๕๐๐	๗๕	๗๗,๖๘๓,๒๐๐	๖๖	๖๒,๙๒๖,๓๒๐	๑๘	๗๔,๐๙๑,๙๐๐	๑๐	๔๔,๔๕๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๒๘	๑๒,๘๙๖,๓๒๔	๔๐	๑๓,๔๕๔,๗๒๔	๕๙	๒๑,๖๖๑,๔๒๓	๔๖	๑๓,๕๔๑,๓๒๔	๔๗	๑๓,๕๖๑,๓๒๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔	๒๑๐,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๕๔๐,๐๐๐	๕	๔๕๐,๐๐๐	๗	๕๓๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร	๒๔	๑๖๔,๑๐๖,๐๐๐	๒๕	๙๔,๘๓๑,๘๖๘	๑๓	๘๕,๓๘๓,๕๐๐	๑๔	๘๘,๓๑๑,๔๒๐	๑๖	๘๙,๗๓๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ	๑๓	๗๑๔,๑๘๕	๑๖	๘๐๙,๑๘๕	๑๔	๗๔๙,๑๘๕	๑๓	๗๑๔,๑๘๕	๑๓	๗๑๔,๑๘๕

สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจ ของส่วนราชการ และองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น											
รวม	๑๒๘	๒๓๒,๐๒๔,๐๐๙	๑๖๒	๑๘๗,๐๐๓,๙๗๗	๑๕๘	๑๗๑,๒๖๐,๔๒๘	๙๖	๑๗๗,๑๐๘,๘๒๙	๙๓	๑๔๘,๙๘๐,๕๐๙	

๕. การจัดทำงานงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๗๒๐,๐๖๙.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๕,๗๐๒,๔๗๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๒๓	๘,๔๔๔,๐๙๙.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒	๒๙๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร	๓	๑๐๓,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๗๐	๑๔,๗๒๐,๐๖๙.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑	๒๖,๗๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพใช้งานได้ อย่างสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ป่าช้าบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๕,๙	๒๖๓,๒๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ป่าช้าบ้านเหล่าพัฒนา ให้มีสภาพที่ปลอดภัย และเพียงพอในการทำพิธีฌาปนกิจ	ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ป่าช้าบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๕,๙ จำนวน ๑ แห่ง

๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ จากหน้าบ้านนางสาวศิริลอน บุพศิริ ไปทางสถานีสูบน้ำบ้านท่าคำไฮ	๔๔๘,๗๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๔ จากหน้าบ้านนายบุญเลิศ นามเสาร์ ไปทางบ้านนายทรัพย์ นามเสาร์	๖๘,๖๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตารางเมตร
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๘	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพียงพอและทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ แห่ง
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสนั่น บุพศิริ ไปทางบ้านนายปรีชา เสนสุข	๑๑๔,๑๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๘ จากสวนยาง นายสถิตย์ วงษาเนาวิ ไปทางบ้านนายประทวน จำรักษา	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร

๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๖	๓๘,๓๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพใช้งานได้ อย่างสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๙	๕๓,๓๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพใช้งานได้ อย่างสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายเดี่ยว ถึงจุดปล่อยเรือ	๓๕๗,๙๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๑๔ จากที่นายนายหวาด ป่องดู ไปทางบ้านนายกวยเดชพันธ์	๘๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในฤดูฝนและน้ำเสียออกจากครัวเรือน	ลงท่อ คสล. (มอก.ชั้น๓) ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๗ ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๑๔ จุดทางเลี้ยวไปหนองบัว	๒๐,๖๗๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในฤดูฝนและน้ำเสียออกจากครัวเรือน	ลงท่อ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ท่อน
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการลงท่อระบายน้ำบ้านดอนปอ หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายผายปัญญาสาร ถึงบ้านนายเอกชัยบุพศิริ	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในฤดูฝนและน้ำเสียออกจากครัวเรือน	ลงท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก

๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๑๒ จากหน้าบ้านนาย กำนกล่อง เหง้าน้อย ไปทางบ้านนายนต เหง้าน้อย	๕๘,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในฤดูฝน และน้ำเสียออกจากครัวเรือน	ลงท่อ คสล.ขนาด ๐.๒๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๕ ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๑๔ จากหน้าบ้านนายผา บุพศิริ ไปทางดอนปอ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสำราญ คำชนะ ไปทางบ้านนายสมนึก นามเสาร์	๑๔๖,๑๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากคอกหมูนายเกษร บุพศิริ ไปทาง นานายบุญบุพศิริ	๑๒๖,๑๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าบ้านนายบัวสา แสนสุข ไปทางถนนลาดยางดอนศาลาไปดอนมะจ่าง	๑๒๖,๑๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร

๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๓ จากหน้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ นามเสาร์ ไปทางบ้านนางปาน นามเสาร์	๓๙๘,๖๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตารางเมตร
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๔ จากหนองตูป ไปทาง ทางหลวงชนบท	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในฤดูฝนและน้ำเสียออกจากครัวเรือน	ลงท่อระบายน้ำ บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๔ จากหนองตูป ไปทาง ทางหลวงชนบท ลงท่อคสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๘ ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ . เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ . พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายโส บุพศิริ ไปทาง บ้านนายวิรัตน์ ทุ่งกา	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อใช้ระบายน้ำที่ท่วมขังในฤดูฝนและน้ำเสียออกจากครัวเรือน	ลงท่อ คสล. (มอก. ชั้น ๓) ขนาด ๐.๓๐x๑.๐ เมตร จำนวน ๘๗ ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๔๕ x๐.๔๕ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าบ้านนางสาวอุไรวรรณ บุญเพ็ง ไปทาง สามแยกทางไปวัดป่าหนองไผ่	๑๒๖,๑๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร

๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๑๒ จากหน้าบ้านนายสัญญา นามเสาร์ ไปทางบ่อนไก่	๒๙๖,๖๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑	๕๘,๖๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพใช้งานได้ อย่างสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๕	๕๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพใช้งานได้ อย่างสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖๖ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากนายทองรัช เหมน้อย ไปทางนางนพบุพศิริ	๑๒๖,๑๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๖ จากนายกิ่งแสนสุข ไปทางป่าช้าบ้านหนองดุด	๒๓๖,๗๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าบ้านนางสาวอุดมพร ต้นศรี ถึง สวนยางนายประเวศ คะสุดใจ	๑๓๑,๑๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไป-มา อย่างสะดวก รวดเร็ว	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร

๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีห้องน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน	ก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๑ หลัง
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณป่าช้า บ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๑๒	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้มีห้องน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณป่าช้า บ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ หลัง
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตประปาบ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๑๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขยายเขตประปาบ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๑๓
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองสระประปาบ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑	๑๘๐,๖๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ	ขุดลอกคลองสระประปาบ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง
๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๑๒	๑๑๑,๔๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพใช้งานได้ อย่างสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๙ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพใช้งานได้ อย่างสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๓๓ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพใช้งานได้ อย่างสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ

๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำคำไฮ	๓๓,๕๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพที่ดีขึ้นปลอดภัยต่อการใช้งาน	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำคำไฮ จำนวน ๑ แห่ง
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การจัดการเลือกตั้ง	๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟในสถานศึกษา	๒๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	นักเรียน ครู ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่าพัฒนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีกิจกรรมร่วมกัน	จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่าพัฒนา
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเหล่าพัฒนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการป้องกันภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา ทั้ง ๑๕ หมู่
๔๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป	เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา ทั้ง ๑๕ หมู่

๔๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าประจำ หมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ความรู้ เบื้องต้นกับ ประชาชนในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าภายใน บ้าน	ประชาชนในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา ทั้ง ๑๕ หมู่
๔๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการป้องกัน เด็กจมน้ำ ตำบล เหล่าพัฒนา	๒๗,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ ประชาชนทั่วไป มี ความรู้เรื่องการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กจมน้ำ	นักเรียน ครู ประชาชน ทั่วไปในพื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา
๔๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา สำหรับอาหาร กลางวันโรงเรียน ในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา	๓,๖๗๔,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหาร ครบ ๕ หมู่ เพื่อให้มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์	จำนวนนักเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา ทั้ง ๕ แห่ง
๔๕	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อนำภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุไป ถ่ายทอดให้แก่เด็ก และเยาวชนใน พื้นที่	ผู้สูงอายุ เด็ก และ เยาวชนตำบลเหล่า พัฒนา ทั้ง ๑๕ หมู่
๔๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการแข่งขัน ทักษะวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเหล่าพัฒนา มีทักษะวิชาการ เพิ่มมากขึ้น	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในพื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา

๔๗	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการ รสนับสนุนอาหาร เสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน พื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา	๑,๙๘๓,๘๔๒.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กนักเรียน มีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงสมบูรณ์	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตำบลเหล่าพัฒนา
๔๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการทำหมัน สุนัขและแมว	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อควบคุมจำนวน ประชากรสุนัขและ แมว	ประชากรสุนัข แมว จร จัดในพื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา
๔๙	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการปฐม พยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชน ทั่วไปมีความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน ลดการ สูญเสียชีวิต	ประชาชนในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา ทั้ง ๑๕ หมู่
๕๐	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการเหล่า พัฒนาเมือง สะอาด คนใน ชุมชนมีสุข	๒๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้คนในชุมชน มีส่วนร่วมในการ ช่วยกันรักษาความ สะอาด สร้างชุมชน ให้น่าอยู่	ประชาชนในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา
๕๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อให้ผู้สูงอายุมี ศักยภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่ ตำบลเหล่าพัฒนา
๕๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรค ข้อเข่าเสื่อมและ ลดอุบัติเหตุใน การใช้ส้วม	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อให้ผู้สูงอายุมี ส้วมที่เหมาะสมกับ ผู้สูงอายุ ป้องกัน โรคข้อเข่าเสื่อม และลดอุบัติเหตุใน การใช้ส้วม	ผู้สูงอายุตำบลเหล่า พัฒนา ทั้ง ๑๕ หมู่

๕๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการส่งเสริม ครอบครัว เศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อให้คนในชุมชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา ทั้ง ๑๕ หมู่
๕๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการจัดส่ง นักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขัน รายการต่างๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้ นักกีฬาได้มี โอกาสพัฒนา ศักยภาพด้านกีฬา ให้ดียิ่งขึ้น	นักกีฬาดำบลเหล่า พัฒนา
๕๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ตำบลเหล่า พัฒนา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่รู้จักใช้เวลา ว่างให้เกิด ประโยชน์เห็น ความสำคัญของการ ออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี แก่คนในชุมชน และห่างไกลยาเสพติด	ประชาชนในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา ทั้ง ๑๕ หมู่
๕๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	อุดหนุน รร.บ้าน น่าน้อย	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อใช้ในการ ดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑา ยุวชนด้านยาเสพติด	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน เครือข่ายเสียวเหล่า พัฒนา
๕๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการด้านการ ส่งเสริมการ พัฒนาสตรี	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ สตรีในด้านต่างๆ ส่งเสริมภาวะผู้นำ แก่สตรีในชุมชนให้ มีความสามารถเป็น พลังของการพัฒนา	สตรีในพื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา ทั้ง ๑๕ หมู่

๕๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการส่งเสริม อาชีพเด็กและ เยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการ สังคม	เพื่อให้เด็กและ เยาวชนมีความรู้ เกี่ยวกับอาชีพและ นำไปสู่การสร้าง รายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวใน อนาคต	เด็ก เยาวชน ตลอดจน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตำบลเหล่าพัฒนา
๕๙	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	๒,๐๕๘,๒๕๗.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน และค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน พื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนา	จำนวนนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตำบลเหล่าพัฒนา ทั้งหมด
๖๐	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม อำเภอนาหว้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมงาน ประเพณีไหลเรือไฟ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอนาหว้า
๖๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบล เหล่าพัฒนา	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ตำบล เหล่าพัฒนาต่อไป	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลเหล่าพัฒนา เพื่อ จัดงานดังต่อไปนี้ ๑. โครงการแข่งขันเรือ ยาวตำบลเหล่าพัฒนา ๒. โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ๓. โครงการจัดงานแห่ เทียนพรรษา ๔.โครงการนมัสการพระ ธาตุประสิทธิ์บุญเดือนสี่ ของตึนนาหว้า ๕. โครงการปฏิบัติธรรม องค์การบริหารส่วน ตำบลเหล่าพัฒนา

๖๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการค้า การลงทุนและ ส่งเสริมการผลิต ภาคการเกษตร	โครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมอาชีพ การเกษตรตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	๓๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชน ทั่วไปมีความรู้ใน การดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา ทั้ง ๑๕ หมู่
๖๓	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการค้า การลงทุนและ ส่งเสริมการผลิต ภาคการเกษตร	โครงการขุดคลอง ไส้ไก่ บ้านเหล่า พัฒนา หมู่ที่ ๙ บริเวณหนองโคก	๑๘,๕๐๐.๐๐	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา , กองประปา	เพื่อกระจายน้ำจาก หนองโคกไปยัง พื้นที่การเกษตรให้ ทั่วถึง	ขุดคลองไส้ไก่หนองโคก ๑ จุด
๖๔	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการค้า การลงทุนและ ส่งเสริมการผลิต ภาคการเกษตร	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อเป็นการ อนุรักษ์พันธุกรรม พืช ให้ยังคงอยู่ไม่ สูญพันธุ์	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๖๕	ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหาร จัดการและการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจของ ส่วนราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุน รร.บ้าน เหล่าพัฒนา	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการจัดการ เรียนการสอนและ ส่งเสริมทักษะ วิชาชีพท้องถิ่นใน สถานศึกษา	นักเรียน คณะครู รร. บ้านเหล่าพัฒนา

๖๖	ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหาร จัดการและการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจของ ส่วนราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุน รร.บ้าน น่าน้อย	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้นักเรียนมี ความรู้และสามารถ นำไปพัฒนาเป็น อาชีพต่อไป	นักเรียนและคณะครู ดำเนินการจัดโครงการ เพาะเห็ดนางฟ้า
๖๗	ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหาร จัดการและการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจของ ส่วนราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุน รร.บ้าน ดอนปอหนองโอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อใช้ในการ ดำเนินโครงการ เรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	นักเรียน คณะครู รร. บ้านดอนปอ หนองโอง
๖๘	ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหาร จัดการและการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจของ ส่วนราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุน รร.บ้าน ดอนศาลา	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อใช้ในการ ดำเนินโครงการ เรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	นักเรียน คณะครู รร. บ้านดอนศาลา ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ ๑. โครงการเลี้ยงปลาตุ๊ก
๖๙	ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหาร จัดการและการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจของ ส่วนราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	โครงการปรับปรุง และพัฒนาการ จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล่า พัฒนา	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง คลัง	เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล่า พัฒนา ให้มีความ ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	การดำเนินการทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมด ๖๔.๕ ตร.กม.

๗๐	ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหาร จัดการและการ สนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจของ ส่วนราชการและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุน รร.บ้าน หนองดุด	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้นักเรียนมี ความรู้และสามารถ นำไปพัฒนาเป็น อาชีพต่อไป	นักเรียนและคณะครู ดำเนินการจัดโครงการ เพาะเห็ดขาวในคอนโด
----	--	----------------------------	-----------	---	---	--

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการดำเนินงาน

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อใช้ประโยชน์ในการสัญจรและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑ จากถนน คสล.เดิมใต้วัดสว่างอารมณ์ ไปทางบ้านนายวัฒนา ตัวศาลา	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑ จากถนน คสล.เดิมใต้วัดสว่างอารมณ์ ไปทางบ้านนายวัฒนา ตัวศาลา ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร	๑๕๔,๐๐๐	๐	๑๕๔,๐๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสำราญ คำชนะ ไปทางบ้านนายสมนึก นามเสาร์	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสำราญ คำชนะ ไปทางบ้านนายสมนึก นามเสาร์ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๖,๑๐๐	๐	๑๔๖,๑๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากคอกหมูนายเกษตร บุพศิริ ไปทาง นานายบุญ บุพศิริ	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากคอกหมูนายเกษตร บุพศิริ ไปทาง นานายบุญ บุพศิริ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑๒๖,๑๐๐	๐	๑๒๖,๑๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากนายทองรัฐ เห่งน้อย ไปทางนางนงนุ พุน บุพศิริ	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากนายทองรัฐ เห่งน้อย ไปทางนางนงนุ พุน บุพศิริ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑๒๖,๑๐๐	๐	๑๒๖,๑๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสนั่น บุพศิริ ไปทางบ้านนายปรีชา เสนสุข	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสนั่น บุพศิริ ไปทางบ้านนายปรีชา เสนสุข ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	๑๑๔,๑๐๐	๐	๑๑๔,๑๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๓ จากหน้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ นามเสาร์ ไปทางบ้านนางปาน นามเสาร์	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๓ จากหน้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ นามเสาร์ ไปทางบ้านนางปาน นามเสาร์ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตารางเมตร	๓๙๘,๖๐๐	๐	๓๙๘,๖๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๔ จากหน้าบ้านนายบุญเลิศ นามเสาร์ ไปทางบ้านนายทรัพย์ นามเสาร์	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๔ จากหน้าบ้านนายบุญเลิศ นามเสาร์ ไปทาง บ้านนายทรัพย์ นามเสาร์ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตารางเมตร	๖๘,๖๐๐	๐	๖๘,๖๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๖ จากนายกิ่ง เสนสุข ไปทางป่าช้าบ้านหนองดุด	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๖ จาก นายกิ่ง เสนสุข ไปทางป่าช้าบ้านหนองดุด ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร	๒๓๖,๗๐๐	๐	๒๓๖,๗๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๘ จากสวนยางนายสฤติย์ วงษาเนาว์ ไปทางบ้านนายประทวน จำรักษา	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๘ จากสวนยางนายสฤติย์ วงษาเนาว์ ไปทางบ้านนายประทวน จำรักษา ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร	๑๐๔,๐๐๐	๐	๑๐๔,๐๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ จากหน้าบ้านนางสาวศิริลอน บุพศิริ ไปทางสถานีสูบน้ำบ้านท่าคำไฮ	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ จากหน้าบ้านนางสาวศิริลอน บุพศิริ ไปทางสถานีสูบน้ำบ้านท่าคำไฮ ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร	๔๔๘,๗๐๐	๐	๔๔๘,๗๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนมีเส้นทางเพื่อให้ในการสัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น และสะดวกขึ้น
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าบ้านนางสาวอุดมพร ต้นศรี ถึง สวนยางนายประเวศ คะสุใจ	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าบ้านนางสาวอุดมพร ต้นศรี ไปทางสวนยางนายประเวศ คะสุใจ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๓๑,๑๐๐	๐	๑๓๑,๑๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนมีเส้นทางเพื่อให้ในการสัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น และสะดวกขึ้น
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าบ้านนางสาวอุไรวรรณ บุญเพ็ง ไปทางสามแยกทางไปวัดป่าหนองไผ่	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าบ้านนางสาวอุไรวรรณ บุญเพ็ง ไปทางสามแยกวัดป่าหนองไผ่ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๒๖,๑๐๐	๐	๑๒๖,๑๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าบ้านนายบัวสา เสนสุข ไปทางถนนลาดยางดอนศาลาไปดอนมะจาง	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าบ้านนายบัวสา เสนสุข ไปทางถนนลาดยางดอนศาลา-ดอนมะจาง ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๒๖,๑๐๐	๐	๑๒๖,๑๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๑๒ จากหน้าบ้านนายสัญญา นามเสาร์ ไปทางบ่อนไก่	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๑๒ จากหน้าบ้านนายสัญญา นามเสาร์ ไปทางบ่อนไก่ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๒๙๖,๖๐๐	๐	๒๙๖,๖๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๑๔ จากหน้าบ้านนายผา บุพศิริ ไปทางดอนปู้ตา	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๑๔ จากหน้าบ้านนายผา บุพศิริ ไปทางดอนปู้ตา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายเดี่ยว ถึงจุดปล่อยเรือ	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ จากหน้าบ้านนายเดี่ยว ไปทางจุดปล่อยเรือ ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร	๓๕๗,๙๐๐	๐	๓๕๗,๙๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๘,๖๐๐	๕๘,๔๐๐	๒๐๐	กองช่าง	-	-	๑	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๕ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖๖ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๕,๐๐๐	๕๔,๗๕๐	๒๕๐	กองช่าง	-	-	๑	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๖ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๓๘,๓๐๐	๓๘,๑๐๐	๒๐๐	กองช่าง	-	-	๑	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองตุต หมู่ที่ ๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองตุต หมู่ที่ ๘ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	๒๐๐	กองช่าง	-	-	๑	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๙ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๕๓,๓๐๐	๕๓,๐๕๐	๒๕๐	กองช่าง	-	-	๑	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๒๖,๗๐๐	๒๖,๕๐๐	๒๐๐	กองช่าง	-	-	๑	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๑๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๙ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๑๑,๔๐๐	๑๑๑,๑๕๐	๒๕๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	๑	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๑๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๓๓ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๕๐	๒๕๐	กองช่าง	-	-	๑	ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา จำนวน ๑ แห่ง	๒๘,๘๐๐	๐	๒๘,๘๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา ได้ปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสม ปลอดภัย
รวม	๒๕ โครงการ		๓,๗๘๒,๙๐๐	๕๔๑,๕๐๐	๓,๒๔๑,๔๐๐		๐	๑๗	๘	

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการลงท่ระบายน้ำ บ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๔ จากหนองตูปไปทาง ทางหลวงชนบท	ลงท่ระบายน้ำ บ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๔ จากหนองตูปไปทาง ทางหลวงชนบท ลงท่ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๘ ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๓๔๔,๐๐๐	๐	๓๔๔,๐๐๐	กองช่าง	-	๑	-	น้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝน การระบายน้ำเสียออกจากครัวเรือนได้สะดวกขึ้น

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒	โครงการลงท่ระบายน้ำ บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายโส บุพศิริ ไปทางบ้านนายวิรัตน์ พันธูกลาง	ลงท่ระบายน้ำบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนายโส บุพศิริ ไปทางบ้านนายวิรัตน์ พันธูกลาง ลงท่ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๔๕x๐.๔๕ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐	กองช่าง	-	๑	-	น้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝน การระบายน้ำเสียออกจากครัวเรือนได้สะดวกขึ้น
๓	โครงการลงท่ระบายน้ำบ้านดอนปอ หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายผาย ปัญญาสาร ถึง บ้านนายเอกชัย บุพศิริ	ลงท่ระบายน้ำ บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายผาย ปัญญาสาร ไปทางบ้านนายเอกชัย บุพศิริ ลงท่ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๒๘๖,๐๐๐	๐	๒๘๖,๐๐๐	กองช่าง	-	๑	-	น้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝน การระบายน้ำเสียออกจากครัวเรือนได้สะดวกขึ้น

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๔	โครงการลงท่ระบายน้ำ บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๑๒ จากหน้าบ้านนายกันกล่อง เห่ง้าน้อย ไปทางบ้านนายต เห่ง้าน้อย	ลงท่ระบายน้ำ บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๑๒ จากหน้าบ้านนายกันกล่อง เห่ง้าน้อย ไปทางบ้านนายต เห่ง้าน้อย ลงท่ คสล.ขนาด ๐.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๕ ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๕๘,๐๐๐	๐	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	-	๑	-	น้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝน การระบายน้ำเสียออกจากครัวเรือนได้สะดวกขึ้น
๕	โครงการลงท่ระบายน้ำ บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๑๔ จากที่นายนายหวาด ป้องคู่ ไปทางบ้านนายกวย เดชขันธุ์	ลงท่ระบายน้ำ บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๑๔ จากที่นายนายหวาด ป้องคู่ ไปทางบ้านนายกวย เดชขันธุ์ ลงท่ คสล.(มอก.ชั้น๓)ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๗ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๘๕,๐๐๐	๐	๘๕,๐๐๐	กองช่าง	-	๑	-	น้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝน การระบายน้ำเสียออกจากครัวเรือนได้สะดวกขึ้น
๖	โครงการลงท่ระบายน้ำ บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๑๔ จุดทางเลี้ยวไปหนองบัว	ลงท่ระบายน้ำ บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๑๔ จุดทางเลี้ยวไปหนองบัว ลงท่ คสล(มอก.ชั้น๓)ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ท่อน	๒๐,๖๗๐	๐	๒๐,๖๗๐	กองช่าง	-	๑	-	น้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝน การระบายน้ำเสียออกจากครัวเรือนได้สะดวกขึ้น
รวม	๖ โครงการ		๑๖๓,๖๗๐	๐	๑๖๓,๖๗๐		๐	๖	๐	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๑.๒ กลยุทธ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม	ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา	๒,๖๗๔,๐๐๐	๐	๒,๖๗๔,๐๐๐	กองช่าง	๑	-	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
รวม	___๑___โครงการ		๒,๖๗๔,๐๐๐	๐	๒,๖๗๔,๐๐๐		๑	๐	๐	

๑.๓ กลยุทธ์ พัฒนาระบบน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองดุด หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๑,๐๐๐	๐	๒๐๑,๐๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง
๒	โครงการขยายเขตประปาบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๑๓	ขยายเขตประปาบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑ แห่ง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง
๓	โครงการขุดลอกคลองสระประปา บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑	ขุดลอกคลองสระประปา บ้านดอนศาลา หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง	๑๘๐,๖๐๐	๐	๑๘๐,๖๐๐	กองช่าง	-	๑	-	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง
รวม	___๓___โครงการ		๒๐๑,๐๐๐	๐	๒๐๑,๐๐๐		๐	๓	๐	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	เด็กได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา	๒,๐๕๘,๒๕๗	๑,๑๖๖,๘๕๓	๘๙๑,๔๐๔	กองการศึกษาฯ	-	๑	-	นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ ๑๐๐%
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน ๕ แห่ง	๓,๖๗๔,๐๐๐	๒,๑๒๒,๙๕๖	๑,๕๕๑,๐๔๔	กองการศึกษาฯ	-	๑	-	นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ ๑๐๐%
รวม	๓ โครงการ		๕,๗๕๒,๒๕๗	๓,๓๐๙,๘๐๙	๒,๔๔๒,๔๔๘		๐	๒	๑	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลเหล่าพัฒนา	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลเหล่าพัฒนา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่าพัฒนา	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่าพัฒนา	๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๐๐	๘,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	เด็กได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๓๖,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	เพื่อให้เด็กกีฬาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้ดียิ่งขึ้น
๔	อุดหนุน รร.บ้านนาน้อย	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชนด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	-	-	๑	เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
รวม	๔ โครงการ		๓๒๐,๐๐๐	๒๗๔,๖๐๐	๔๕,๔๐๐		๐	๐	๔	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๒.๓ กลยุทธ์ พัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมและลดอุบัติเหตุในการใช้ส้วม	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมและลดอุบัติเหตุในการใช้ส้วม โดยการปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะสมในการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	๑	-	ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการใช้งาน ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และลดอุบัติเหตุในการใช้ส้วม
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ	จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	๑	-	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	๑	-	ผู้สูงอายุมีอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	๑	-	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รวม	๔ โครงการ		๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐		๐	๔	๐	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๒.๔ กลยุทธ์ พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลเหล่าพัฒนา	จัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลเหล่าพัฒนา	๒๗,๐๐๐	๐	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป มีความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเหล่าพัฒนา	จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเหล่าพัฒนา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	ประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการป้องกันภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟในสถานศึกษา	จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟในสถานศึกษา	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา
รวม	๓ โครงการ		๔๙,๐๐๐	๐	๔๙,๐๐๐		๐	๓	๐	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๒.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง	จัดโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	๑	-	คนในชุมชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน	จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	๑	-	เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต
๓	โครงการด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	จัดโครงการด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	๑	-	สตรีในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนาได้รับการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนให้มีความสามารถเป็นพลังของการพัฒนา

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๔	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	๑	-	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุให้คงอยู่ตลอดไป
๕	โครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต	จัดโครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	๑	-	สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป
รวม	๕ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐		๐	๕	๐	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	ประชาชนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
รวม	๑ โครงการ		๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐		๐	๑	๐	

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	การจัดการเลือกตั้ง	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	๑	ประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
๒	โครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"	คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสา

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๓	โครงการเหล่านพัฒนาเมืองสะอาด คนในชุมชนมีสุข	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา	๒๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาความสะอาดทำให้ชุมชนน่าอยู่
รวม	๓ โครงการ		๓๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		๐	๒	๑	

๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการสาธารณสุขมูลฐาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนาทั้ง ๑๕ หมู่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	ตำบลเหล่าพัฒนาเป็นชุมชนที่ปลอดขยะ
๒	โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	ประชาชนทั่วไปมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ลดการสูญเสียชีวิต

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๓	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	ทำหมันสุนัขและแมว	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	ประชากรสุนัข แมว จรจัดในพื้นที่ตำบล เหล่าพัฒนา ลดลง
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ ไม่น้อยกว่า ๘๐ เพอร์เซ็นต์ ของ จำนวนสุนัข แมว	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	โรคพิษสุนัขบ้าใน พื้นที่ตำบลเหล่า พัฒนาลดลงและ หมดไป
รวม	๔ โครงการ		๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐		๐	๔	๐	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลเหล่าพัฒนา	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลเหล่าพัฒนา เพื่อดำเนินการจัดโครงการดังต่อไปนี้ ๑. โครงการแข่งขันเรือยาว ตำบลเหล่าพัฒนา ๒. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๓. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ๔. โครงการนมัสการพระธาตุประสิทธิ์บุญเดือนสี่ของดีนาหว้า ๕. โครงการปฏิบัติธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	๒๔๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	๑	-	ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีของคนในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
รวม			๒๔๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐		๐	๑	๐	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร

๔.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการรกรน้ำ รกรป่า รกรษาแผ่นดิน ตำบลเหล่าพัฒนา	จัดโครงการรกรน้ำ รกรป่า รกรษาแผ่นดินในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	ประชาชนร่วมมือกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไม่สูญพันธุ์
๓	โครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัดและกองช่าง	-	๑	-	ประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔	โครงการขุดคลองไส้ไก่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๙ บริเวณหนองโคก	ขุดคลองไส้ไก่หนองโคก ๑ จุด	๑๘,๕๐๐	๐	๑๘,๕๐๐	กองช่าง	-	๑	-	เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
รวม	๔ โครงการ		๑๑๓,๕๐๐	๐	๑๑๓,๕๐๐		-	๔	-	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

๕.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ การสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาหว้า	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	ปกครองอำเภอนาหว้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญ
๒	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า	อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาหว้า	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	๑	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาหว้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๓	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาเคลื่อนที่พบประชาชน	จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาเคลื่อนที่พบประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกในการออกให้บริการนอกสถานที่
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา	การดำเนินการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๖๔.๕ ตร.กม.	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	-	๑	-	ทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
รวม	๔ โครงการ		๘๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๐	๓	๑	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุน รร.บ้านดอนปอหนองโอง	นักเรียน คณะครู กลุ่มโรงเรียน เครือข่ายเสียวเหล่าพัฒนา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑	-	-	นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
รวม	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐		๑	๐	๐	

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เหล่าพัฒนา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ ตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกวิ่งบ้านดอน ศาลา หมู่ที่ ๑๑	๒๖,๗๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกวิ่งบ้านหนอง ดุด หมู่ที่ ๖	๓๘,๓๐๐.๐๐	๓๘,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกวิ่งบ้านเหล่า พัฒนา หมู่ที่ ๙	๕๓,๓๐๐.๐๐	๕๓,๐๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐.๐๐
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกวิ่งบ้านดอน ศาลา หมู่ที่ ๑	๕๘,๖๐๐.๐๐	๕๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกวิ่งบ้านเหล่า พัฒนา หมู่ที่ ๕	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๔,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐.๐๐
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกวิ่งบ้านนา น้อย หมู่ที่ ๑๒	๑๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑๑,๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐.๐๐
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกวิ่งบ้านนา น้อย หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐.๐๐

๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกจ้างบ้านหนอง ดุด หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบล เหล่าพัฒนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐
๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา สำหรับอาหาร กลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ ตำบลเหล่า พัฒนา	๓,๖๗๔,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๒,๙๕๖.๐๐	๑,๗๔๘,๙๕๖.๐๐	๑,๕๕๑,๐๔๔.๐๐
๑๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการ สนับสนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในพื้นที่ ตำบลเหล่า พัฒนา	๑,๙๘๓,๘๔๒.๐๐	๔๗๔,๔๗๒.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๙,๓๗๐.๐๐
๑๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการเหล่า พัฒนาเมือง สะอาด คนใน ชุมชนมีสุข	๒๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๕,๑๕๐.๐๐

๑๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน รายการต่างๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐
๑๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ตำบลเหล่า พัฒนา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	อุดหนุน รร. บ้านนาน้อย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	๒,๐๕๘,๒๕๗.๐๐	๑,๑๖๖,๘๕๓.๐๐	๑,๑๖๖,๘๕๓.๐๐	๘๙๑,๔๐๔.๐๐
๑๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบลเหล่า พัฒนา	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
อบต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	๖๖	๖๒,๙๒๖,๓๒๐.๐๐	๓๖	๕,๗๐๒,๔๗๐.๐๐	๘	๕๕๑,๕๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๕๙	๒๑,๖๖๑,๔๒๓.๐๐	๒๓	๘,๔๔๔,๐๙๙.๐๐	๙	๔,๐๕๗,๗๓๑.๐๐	๗	๓,๑๙๒,๓๐๙.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๖	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้าการลงทุนและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร	๑๓	๘๕,๓๘๓,๕๐๐.๐๐	๓	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔	๗๔๙,๑๘๕.๐๐	๖	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๕๘	๑๗๑,๒๖๐,๔๒๘.๐๐	๗๐	๑๔,๗๒๐,๐๖๙.๐๐	๑๘	๔,๖๙๙,๒๓๑.๐๐	๘	๓,๒๙๒,๓๐๙.๐๐

ผลการดำเนินงาน

อบต.เหล่าพัฒนา ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จัดงานประเพณีลอยกระทง ต้มโสมพาลงเหล่าพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สะพานไม้หนองโคก บ้านเหล่าพัฒนา



ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตูปเกมล์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนบ้านนาน้อย




วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ณ ศาลาอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา



ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้ร่วมงานพิธีเปิดบุญเดือนสี่ของดินนาหว่า ณ วัดพระ
ธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม



วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จัดโครงการปฏิบัติธรรมตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านท่าคำไฮ



วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗



วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา



ส่วนที่ ๓
รายงานแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 มีนาคม 2568	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	48,933,556.77	52,788,684.72	3,855,127.95
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	174,597.26	1,126,500.00	951,902.74
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	49,879.50	-	(49,879.50)
เงินลงทุนระยะสั้น	10,669,497.48	10,669,497.48	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	260,950.00	7,359.00	(253,591.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,169.14	-	(2,169.14)
เงินลงทุนระยะยาว	287,077.59	849,759.53	562,681.94
ที่ดิน	810,000.00	810,000.00	-
อาคาร	7,094,441.94	7,174,241.94	79,800.00
ครุภัณฑ์	888,601.64	1,105,601.64	217,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	49,470,897.02	53,534,197.02	4,063,300.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,018,400.00	3,018,400.00
รวมสินทรัพย์	118,641,668.34	131,084,241.33	12,442,572.99
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	191,800.68	191,800.68
เจ้าหนี้อื่น	-	562,681.94	562,681.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	176,311.88	407,102.64	230,790.76
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,110,000.00	1,110,000.00
เงินประกัน	599,135.00	666,195.00	67,060.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	272,286.69	272,435.53	148.84
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,078,504.98	1,078,504.98	-
เงินประกัน - ระยะยาว	257,195.00	341,375.00	84,180.00
รวมหนี้สิน	2,383,433.55	4,630,095.77	2,246,662.22
เงินสะสม	116,258,234.79	116,258,234.79	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,195,910.77	10,195,910.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม	118,641,668.34	131,084,241.33	12,442,572.99



(นางสาวดารณี นามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพิเชษฐ์ ศรีไชยาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพัฒนา


(นายสุภาพ วงษานาวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ที่กำหนดให้นายกองการบริหารส่วนตำบลจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพัฒนา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ตุลาคม
๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสุภาพ วงชาเนาว์)

นายกองการบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

“ มุ่งมั่นพัฒนา
เหล่าพัฒนาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม
พร้อมรับประชาคมอาเซียน ”